

ПДО №341-КС-2021

Поступивший запрос контрагента

Добрый день! Сотрудниками нашей организации были выявлены следующие замечания:

1. В проекте 0217-(3-3270)-23/1-ГП1 есть л.10 Стойка СТ1 и л.11 Фундамент Фм1. В ВОР л.3-5 эти объемы не учтены, соответственно в ведомости 24:00140 тоже. Вопрос – будут ли выполняться эти работы, а если нет, то почему? Просим дать разъяснения.
2. 0217-(3-3270)-23/1-ВОР л.5 указаны позиции Водоотводный лоток (Лоток Л1 – 8 шт., Плита П1 – 16шт.), а в проекте указано количество (Лоток Л1 – 7 шт., Плита П1 – 14 шт). Просим уточнить корректный объем.
3. 0217-(3-3270)-23_1-КЖ3 лист 2 в сметной документации не учтена прокладка гильз из трубы диаметром 273*8 длиной 61,2 метра. Просим уточнить способ прокладки гильз (проколы или открытым способом) и добавить в ведомость объема работ и сметную документацию.

Ответ инициатора

1. 0217-(3-3270)-23/1-ГП1 – стойка Ст1 и фундамент Фм1 необходимы для лафетного ствола ЛС1 (место монтажа указано на листе 3). Объемы учтены на листах 10 и 11. В смету будут внесены изменения.
2. 0217-(3-3270)-23/1-ГП1 – правильное количество указано на листе 6 и в смете (лоток Л1 – 7шт., плита П1 – 14шт.).
3. 0217-(3-3270)-23/1-КЖ3 – на основании полученной геологии (13Д0098/20-26-50-И-ИИИГИ) и уточненных геодезических данных в проект вносятся изменения, увеличивающие количество материалов. Изменение будет выпущено 23.07.2021г. Гильзы для трубопроводов в существующих обвалованиях монтируются открытым способом с последующим восстановлением обвалований.