

ПДО № 762-КС-2023

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

В рамках подготовки оферты на выполнение комплекса работ «Оснащение видеонаблюдением объектов Общества в 2024 году» выявлены следующие замечания:

№ п/п	№ проекта	№ Ведомости объемов работ	Замечания
1	2021-05-АК.ССОИ	№ 02-05-04	В ВОР п.1.10 Оптическая патч-панель 19" 1U со сплайс пластиной, гильзами для защиты места сварки – 5 шт., по спецификации к проекту п.1.7 Кросс ШКОС-ВП-1U/2-24-FC/ST – 5 шт.
			В ВОР п.1.5.5 SSDSC2KB240GZ01, Intel SSD D3-S4520 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC) – 2 шт., по спецификации к проекту п.4.15 SSDSC2KB480G801, Intel SSD DC S4510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) – 2 шт.
			ВОР не учтены демонтажные работы, указанные в спецификации к проекту п.11
2	2021-05-АК.АС	№ 02-01-07	В ВОР п.1.1 Демонтаж ворот – 2,352 т, в проекте л.1.2 п.27 Общая масса демонтируемых ворот – 15 т.
			ВОР не учтено сверление отверстий в кол-ве 6 шт. для крепления стойки Ст1 к существующей стене, указанных в проекте л.4 п.3.
3	2022-03-(20-110)-ЭС с учетом изм.1	№ 02-01-02	Шкаф ЩАВР-1: 1. В ВОР п.2.2 Шкафчик настенный IP66, в спецификации к проекту – шкаф IP55.

			<p>2. В ВОР п.2.17 Кнопка управления ВВТ60-ВА-К06, в спецификации к проекту – LAY5-BA31.</p> <p>3. В ВОР п.2.24 YZN10-035-K07 Зажим синий – 6 шт., в спецификации к проекту YZN10-035-K03 Зажимная клемма серый – 6 шт.</p>
		№ 02-01-02	<p>Шкаф ЩАВР-2:</p> <p>1. В ВОР п.3.2 Шкафчик настенный IP66, в спецификации к проекту – шкаф IP55.</p> <p>2. В ВОР п.3.9 Выключатель автоматический однополюсный 2CDS251001R0104, в спецификации к проекту - Выключатель автоматический однополюсный 2CDS251001R0254.</p> <p>3. В ВОР п.3.17 Кнопка управления ВВТ60-ВА-К06, в спецификации к проекту – LAY5-BA31.</p> <p>4. В ВОР п.3.24 YZN10-035-K07 Зажим синий – 6 шт., в спецификации к проекту YZN10-035-K03 Зажимная клемма серый – 6 шт.</p>
			В ВОР п.5.30 Нейлоновые стяжки КСС 5х300 черные, в спецификации к проекту л.5 - стяжки 10х300 зеленые.
	№2021-05-АК.ЭС	№02-01-06	<p>1. В ВОР п.1.4.10- кабель ВВГнг(А) 5х16,0-139м. в спецификации 5х10,0</p> <p>2. в ВОР п.1.4.58 Импульсный разделительный дроссель 500В, 32А, L=15мкГн в спецификации L=6мкГн</p> <p>3. ВОР п.1.4.59 Импульсный разделительный дроссель 500В, 63А, L=15мкГн в спецификации L=6мкГн</p>
	2021-05-АК.СКУД	№02-01-01	<p>1. В ВОР п.1.3.2 ШВГ 500Х500Х300мм в спецификации 380х300х210мм</p> <p>2. В ВОР п.1.3.37; п.1.4.46; п.1.5.42 Тракс-Знак (W 10. Опасно. Лазерное излучение), Транс-Знак (W 10. Опасно. Лазерное излучение) самоклеюш/пленка, 50х44 мм. Гост Р 12.4.02-2001.-9шт. в спецификации нет.</p> <p>3. В ВОР п.1.4.2. ШВГ: 500х500х300 мм. в спецификации 400х500х210мм.</p> <p>4. В ВОР п.1.5.2 ШВГ: 500х500х300 мм, в спецификации 380х300х210мм.</p>
	2021-05-АК.СТВ	№ 02-01-03	<p>1. В спецификации п.3,3 Профиль металлический ДКС/ДКС02140 OMEGA3F 35/7.5 – нет в смете.</p> <p>2. В ВОР п.1.2.22- 0,8шт. должно быть 80шт. заменить ед. изм.</p>

			3. В ВОР п.1.2.36 в хар-ку хомутов добавить (уп-ка 100шт.) 4. В ВОР п.1.2.5. 10-портовый гигабитный управляемый коммутатор, в спецификации коммутатор уличный 8-портовый 5. В ВОР п.1.3.3. 10-портовый гигабитный управляемый коммутатор, в спецификации коммутатор уличный 8-портовый
	2022-03-(20-110)СТВ1	№02-01-01/1	1. В ВОР п.17.2.1 -156м. заменить на факт-84м 2. В ВОР п.22.2.1 -79м. заменить на факт-86м 3. В ВОР п.13.2.1 -79м. заменить на факт-480м 4. В ВОР п.27.1-27.5- указаны только материалы и добавить расценки на монтажные работы.
	01021-(23-28)-СТВ	№23:01392	В ВОР нет метизов для крепления провода заземления (пр.ПКО-ТЧ-РЕ-1) Винты М6х30-8.8(4шт.) Гайки М6-5 65Г 016(4шт.) Шайбы 6 65Г 016(16шт.)

Ответ инициатора закупки:

В ответ на запрос претендента по ПДО № 762-КС-2023 на выполнение комплекса работ "Оснащение видеонаблюдением объектов общества в 2024 году" сообщаем следующее:

- Типовой чертеж ПКО-ТЧ-РЕ-1 с работами и материалами, указанными в угловой спецификации данного чертежа, должен применяться в количестве, указанном в спецификации 01021-(23-28)-СТВ.СО. При этом работы и материалы указанного чертежа отдельно в спецификации не указываются;
- Также направляем откорректированные ведомости объемов работ.

Приложение: 1. Откорректированные ведомости объемов работ.