

УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог Григорьев

С.И. Кравец

« 08 » 06 2015г.

А К Т 01132

проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

02 июня 2015г.

Комиссия в составе:

Начальника КП

Е.В. Капустина

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

Начальника установки КР-600

А.А. Полоскина

Начальника участка эксплуатации № 2 цеха №15

А.И. Сокотуна

провела проверку технического состояния датчиков дифференциального давления Deltabar-S-PMD75 зав. №№ 7601AB0109D, 7601A70109D, 7601AC0109D, 7601A90109D с позиций PRCA 4601A, PRCA 2343A, PRCA 2152B, PRCA 2152A установки КР-600, присланных по графику метрологического контроля, и установила следующее:

Изготовитель "Endress+Hauser", Германия

дата изготовления 2005 год,

смонтированы в 2005 году.

Параметры датчиков избыточного давления: диапазоны измерений $-16 \div 16$ кгс/м² соответственно, выходной сигнал 4-20 мА, класс точности 0,075.

Условия эксплуатации: рабочие давления $-16 \div 16$ кгс/м², температура измеряемой среды 50°C.

Заключение: датчики избыточного давления зав. №№ 7601AB0109D, 7601A70109D, 7601AC0109D, 7601A90109D находятся в неисправном состоянии по причине дефекта электроники и сенсорных элементов. Ремонту не подлежат по причине выработки ресурса. Необходима их замена на новые аналогичные датчики.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» снять с регистрации и передать механику каталитического производства для передачи на базу оборудования.

Срок: _____

Отв. Балашов М.И.

2. Начальнику участка №2 обеспечить временную замену датчиков из ЗИП установки на аналогичные датчики давления типа EJX 120A.


Срок: до 03.06.15Отв. Сокотун А.И.




3. Начальнику участка №2 подать заявку на закупку аналогичных датчиков EJX 120A-EES5G-917DB -KS2-D4- N4.

Срок: до 10.06.15

Отв. Сокотун А.И.

Подписи:

 Е.В. Капустин
А.В. Григорьев

 М.В. Балашов
 А.А. Полоскин
 А.А. Шимарев
А.И. Сокотун