

ПДО №484-КС-2020

ЗП009508

Поступившие запросы контрагента

Здравствуйте! Прошу обратить ваше внимание на то, что в Ведомости объемов работ к ПДО484-КС-2020 «Выполнение работ в соответствии с техническим заданием на перепланировку здания склада 0001/1 для нужд цеха № 5» присутствуют замечания:

В п.5 не указана толщина покрытия

В п.9 и п. 14 нет информации по толщине слоев и по площади

В п. 16 дюбели по норме, нужно количество

В п.30 не указана длина примыкания к кровле

В п.37 не указана толщина слоев

В 11.49 не указан тоннаж

В п.50 не указано количество арматуры

Раздел 11 И Устройство пожарной и охранной сигнализации“ материал согласно проекта и ТУ цеха 20 - есть проект и ТУ в составе тендера? Или просто не считаем?

В п.61 и 62 количество указано в штуках, нужна длина

В д.в нет вывоза мусора и металлолома

Ответ инициатора закупки:

По запросу в рамках проведения тендера по ПДО № 484-КС-2020 от 11.08.2020 г на «Выполнение работ в соответствии с техническим заданием на перепланировку здания склада 0001/1 для нужд цеха № 5» сообщаю следующее:

п.5. Толщина асфальтобетонного покрытия 8 см.

п.9. Площадь 128,76 м2, толщина слоя песка 100 мм, толщина слоя из щебня 100 мм.

п.14.Площадь 438 м2.

п.16 Материал для крепления сетки взять согласно нормам расхода из расценки на работу.

п.30. Длина примыкания 1,5 м.

п.37. Толщина слоя из щебня 100 мм. Толщина асфальтобетонного покрытия 8 см.

п.49. Вес демонтируемых ворот 500 кг.

п.50. Расход арматуры АIII 10 мм - 15 кг.

раздел 11. В составе «Технического задания» к ПДО находятся «Технические условия на проектирование и монтаж автоматической пожарной и охранной сигнализации в помещениях склада 0001/1 цеха №23»

п.61. Длина 10 м.

п.62. Длина 46 м.

Вывоз мусора после демонтажных работ в Скоково (35 км).