

ПДО № 628-КС-2019

ЗП912167

Поступивший запрос:

1. Проект 00149765-0130-НПТ:
 - Демонтаж/монтаж ж/б плит 4шт (3x1,5м) – невозможен
 - В проект не заложен водоотлив в ВОР
 - В проект не заложен тес хвойных пород для раскрепления откосов котлована (котлован длиной 240м., глубина ~3м., необходимо ~5м³ с оборачиваемостью 4 раза)
 - Резов старой трубы для сдачи в металлолом заложено 20 шт. по 10 м.п., а принимают 3м.п. – необходимо 80 резов труб.
 - На чертеже лист 5 под цифрой (1) необходимо заложить шпунт для укрепления фундаментов эстакады, т.к. наш котлован между существующими фундаментами имеет глубину 3м.
 - Под цифрой (2) отсутствует на чертеже клапанная сборка над землей.
2. Проект 00149765-0132-АС:
 - В проекте и в смете отсутствует водоотлив.
 - В проект не заложен тес для раскрепления откосов в котловане. Необходимо 5 м³ с оборачиваемостью 4 раза.
 - В проекте не заложена резка старых труб по 3 м.п. для сдачи в металлолом. (Ø 250 м=16м.)
 - Сметы приложены по изм.1, а чертежи по изм.2 - объемы могут отличаться.
2. Проект 0181 (17-593) НВК:
 - Необходимо включить пиломатериалы для выполнения откосов – 67м³.
3. Проект 0181 (17-592) НВК:
 - Необходимо включить пиломатериалы для выполнения – 28м³.
4. Проект 00149765-0127-НПТ:
 - Работы по резке труб на бровке включить по 3м. (для сдачи в металлолом)
 - 145 резов вместо 24 по проекту.
 - Необходимо включить пиломатериалы для выполнения откосов – 50м³.

5. Проект 00149765-0127-НПТ.С:
 - В проекте отсутствует водоотлив
 - Труба идет по самому краю дороги 5/5, при разработке котлованов под трубу и колодцы придется нарушить целостность дорожного покрытия ~ 1,5-2м по всей длине трубы.
 - Демонтаж трубы по 10 м. Необходимо по 3м = 157м.
 - Не указано укрепление откосов котлованов под трубу и колодцы.
6. Проект 00149765-0126-НПТ.С:
 - Труба идет по самому краю дороги 5/5, при разработке котлованов под трубу и колодцы придется нарушить целостность дорожного покрытия ~ 1,5-2м по всей длине трубы.
 - На оси прокладываемого трубопровода установлена шахтная лестница эстакады. Требуется изменение трассировки или демонтаж шахтной лестницы.
7. Проект 00149765-0128-НПТ:
 - Глубина траншеи 2,5-3м, земля перекопана, грунт по факту >30% на вывоз во временный отвал.
8. Проект 00149765-0131-НПТ:
 - В смете заложен прокол 34,8м, в проекте его нет.
9. Проект 2970-00-НПТ
 - Не учтены ж/б фундаменты под опоры трубопроводов
10. Во всех проектах не предусмотрен вывоз грунта, просим учесть в проектно-сметной документации, а также указать место временного складирования.

В связи с этим, просим Вас принять выявленные несоответствия и предоставить разъяснения по данным замечаниям.

Так же, в виду большого объема работ и стесненности их производства, большого количества действующих подземных коммуникаций, сложности производства работ в зимний период времени просим Вас рассмотреть возможность переноса срока окончания комплекса работ до 01.09.2022 года.

Инициатор закупки:

Сообщаем, что при формировании расчета стоимости строительства и подготовке сметных расчётов по всем видам работ к протоколу согласования договорной цены на выполнение комплекса работ «Замена противопожарных водоводов и техническое перевооружение коллекторов канализации в 2020-2021гг.», участнику закупки необходимо, в первую очередь, руководствоваться проектными решениями.

В соответствии с п. 2.4 договора генподряда «при обнаружении несоответствий выдаваемой проектно-технической документации ведомостям объемов работ, указанным в приложении № 1 к настоящему договору, стоимость работ по п. 2.1 должна быть сформирована в соответствии с проектно-технической документацией»

Контрагент, являющийся профессиональным участником рынка строительных работ, должен полностью и всесторонне оценить размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, и, оценив все свои риски, сознательно и обязательно заполнить графы с затратами на ППР, временные, непредвиденные, с затратами на вносимые в проект изменения, перебазировку техники и механизмов, перевозку рабочих, а также

командировочные расходы в соответствующих графах приложения №1 к договору (протоколе договорной цены,) в рамках каждой программы.

Учитывая возникшие вопросы касательно выполнения работ, дополнительно сообщая:

1. Проект 00149765-0130-НПТ

Работы выполнить в соответствии с проектно-технической документацией. Мероприятия по водоотливу, раскреплению откосов, устройству шпунта для укрепления фундаментов эстакады предусмотреть в рамках затрат на ППР. Количество резов старой трубы для сдачи в металлолом принять с учетом предъявляемых требований.

2. Проект 00149765-0132-НПТ

Мероприятия по водоотливу, раскреплению откосов предусмотреть в рамках затрат на ППР. Количество резов старой трубы для сдачи в металлолом принять с учетом предъявляемых требований. При обнаружении несоответствий выдаваемой проектно-технической документации ведомостям объемов работ, стоимость работ должна быть сформирована в соответствии с проектно-технической документацией.

3. Проект 0181-(17-593)-НВК, 0181-(17-592)-НВК

Мероприятия по раскреплению откосов предусмотреть в рамках затрат на ППР.

4. Проект 00149765-0127-НПТ

Мероприятия по раскреплению откосов предусмотреть в рамках затрат на ППР. Количество резов старой трубы для сдачи в металлолом принять с учетом предъявляемых требований.

5. Проект 00149765-0127-НПТ.С

Мероприятия по водоотливу, раскреплению откосов предусмотреть в рамках затрат на ППР. Количество резов старой трубы для сдачи в металлолом принять с учетом предъявляемых требований. Работы выполнить в соответствии с проектно-технической документацией.

6. Проект 00149765-0126-НПТ.С

Работы выполнить в соответствии с проектно-технической документацией.

7. Проект 00149765-0128-НПТ

Руководствоваться проектно-технической и нормативной документацией.

8. Проект 00149765-0131-НПТ

Укладку проектируемого трубопровода производить после демонтажа старого трубопровода в одну траншею. Проектом предусмотрено протаскивание трубопровода под действующими коммуникациями L-34,8м. Руководствоваться проектно-технической документацией.

9. Проект 2970-00-НПТ

Работы выполнить в соответствии с проектно-технической документацией.

10. В рамках реализации проектов №№ 00149765-0126, 00149765-0127, 00149765-0128, 00149765-0129, 00149765-0130, 00149765-0131, 00149765-0132, 0174-(17-574)-АХБ, 2970, 0180-(17-592), 0181-(17-593)-НВК1, 0181-(17-593)-НВК2 предусмотреть вывоз грунта на площадку подрядчика с последующей утилизацией невостребованного для обратной засыпки объема согласно п.4.27 договора генподряда. В качестве грунта для обратной засыпки предусмотреть первоочередное использование имеющегося грунта на территории планшета № 24. В рамках реализации проектов №№ 18989, 0181-(17-593)-НВК3 разработку грунта выполнять в отвал.

Доводим до Вашего сведения, что установленный требованиями к предмету оферты срок окончания всего комплекса работ до 01.09.2021 пересмотру не подлежит, а также обращаю внимание, что все работы должны быть закончены до 30 июня 2021 года.