

ПДО № 552-КС-2024

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

**Поступивший запрос контрагента:**

Сообщаю Вам, что при рассмотрении ПДО-552-КС-2024 «Техническое перевооружение цеха № 5 в 2025 году. Установка Производство серы» и «Работы по капитальному ремонту технологической установки УПС газового цеха №5 согласно графика простоев в 2025 году» возникли следующие вопросы:

1. ДВ на КР УПС и РССС (ИД 1211):

- п.2.61.9.2 в графе «Наименование работ» требуется изготовить 2 шт спец. фланцев, при этом в графе «Кол-во» стоит 1 шт. Прошу пояснить;
- п.п. 2.19.3.1, 2.20.3.1, 2.89.3.1, 2.90.3.1, 2.106.3.1, 2.107.3.1, 2.112.3.1 прошу предоставить чертежи для изготовления овальных прокладок;
- п.п. 2.86.8.1, 2.87.8.1, 2.89.8.1, 2.103.8.1, 2.104.8.1, 2.106.8.1, 2.108.8.1 прошу предоставить чертежи на проточку тела болтов;
- п. 4.1.5 прошу предоставить чертеж на изготовление опорной рамы;
- п.п. 2.61.9.2, 5.1.1.1 прошу предоставить чертеж на изготовление спец. фланцев;
- п. 5.13.1.1 прошу предоставить чертеж на изготовление дроссельных шайб;

- п. 7.192.1.2 транспортировка задвижек к месту ремонта и обратно. По ДВ – 2,2 тн, согласно каталогу «Гусар» – 3,56 тн;
- п. 9.1 для ремонта крышек хранилищ жидкой серы 20Е-11/3,4 прошу предоставить чертеж содержащий все необходимые для их изготовления размеры;
- во всех пунктах ДВ по замене трубных пучков оборудования отсутствует их масса;
- п.п. 5.1, 5.6, 5.12 для ремонта трубопроводов №20СЖ.2, №20СЖ.12 и №1125 прошу предоставить чертежи;
- п. 4.12 прошу предоставить протокол ООО «ЯНОС-Энерго» для ремонта заземления;
- п. 2.26.4.7 отсутствует монтаж электродвигателя;
- п.п. 2.88, 2.105 ремонт печей 20П-3, 30П-3. В связи с демонтажем данного оборудования прошу подтвердить актуальность указанных в ДВ работ.

## 2. Техническое перевооружение УПС:

- Перечень проектов в «Графике погашения авансовых платежей» не соответствует перечню, указанному в «Протоколе согласования договорной цены».

### Ответ инициатора закупки:

Добрый день.

П. 2.61.9.2. – подтверждаем необходимость изготовления 2х спец. фланцев. Значение «1» относится к количеству ремонтируемых аппаратов.

П.П. 2.19.3.1., 2.20.3.1., 2.89.3.1., 2.90.3.1., 2.106.3.1., 2.107.3.1., 2.112.3.1. – чертежи отсутствуют, прокладки должны быть изготовлены по образцу существующих.

П.П. 2.86.8.1., 2.87.8.1., 2.89.8.1., 2.103.8.1., 2.104.8.1., 2.106.8.1., 2.108.8.1. – чертежи проточки болтов прилагаем.

П.П. 4.1.5. – конструкция опорной рамы выполняется на усмотрение подрядчика (при разработке ППР).

П.П. 2.61.9.2., 5.1.1.1 – чертежи спец. фланцев прилагаем.

П. 5.13.1.1.1. – чертежи дроссельных шайб прилагаем.

П. 7.192.1.2. – фактическая масса задвижек будет проверена при проведении работ по демонтажу. При необходимости разница в массе будет учтена в дополнительной дефектной ведомости.

П. 9.1. – проект на крышку к хранилищу 20Е-11/3,4 прилагаем. Обращаем внимание, что перед изготовлением дефектной секции крышки размеры необходимо уточнить «по месту».

Касаемо массы трубных пучков – следует руководствоваться данными локальной сметы ПАО «Славнефть-ЯНОС» №177-2024.

П.П. 5.1, 5.6, 5.12 – чертежи трубопроводов отсутствуют. Все размеры необходимо уточнять «по месту» после вскрытия теплоизоляции.

П. 4.12. – протокол проверки заземления «ЯНОС-Энерго» будет сформирован в ходе капитального ремонта. Требуемый объем ремонта и необходимые материалы будут включены в дополнительную дефектную ведомость.

П. 2.26.4.7. – обратный монтаж электродвигателя будет включен в дополнительную дефектную ведомость.

П.П. 2.88., 2.105. – актуальность работ по ремонту печей 20П-3 и 30П-3 подтверждаем, пока не будут реализованы работы по их замене в рамках проекта.

Также направляем Вам актуализированный График погашения авансовых платежей к договору на выполнение Комплекса работ "Техническое перевооружение цеха № 5 в 2025 году. Установка Производство серы".

Приложение: 1. чертежи (7 файлов)

2. График погашения авансовых платежей к договору на выполнение Комплекса работ "Техническое перевооружение цеха № 5 в 2025 году. Установка Производство серы"(excel).