

Поступивший запрос контрагента

Сообщаю Вам, что при рассмотрении ПДО №570-КС-2022 раздел «Техническое перевооружение установки 1А-1М» возникли следующие вопросы:

1. ВОР «На замену циклонов в сборе с куполом в регенераторе Р-2»:
 - по п.п. 3.5.3, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8, 3.5.11, 3.5.12, 3.5.19 силами подрядчика должны быть закуплены прокладки ПУТГм. Прошу указать толщину данных прокладок.

Ответ инициатора закупки

Предоставляем данные по прокладочным материалам, указанным в ведомости объемов работ «На замену циклонов в сборе с куполом регенератора Р-2»:

- п.п. 3.5.3, 3.5.4 – согласно паспорту изготовителя шиберной задвижки «Epro Systems», размеры прокладки Ø1937x1780мм, толщ. 1/4", материал 304SS/GRAFOIL;
- п.п. 3.5.7, 3.5.8 – согласно паспорту изготовителя шиберной задвижки «Epro Systems», размеры прокладки Ø1505x1406мм, толщ. 1/4", материал 304SS/GRAFOIL;
- п.п. 3.5.11, 3.5.12 – прокладка ПУТГм-Б-09-01-600-40-3,0-101;
- п.п. 3.5.19 – прокладки ПУТГм-Б-09-01-20-40-2,0-101, ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101.