

ЦДО № 640-КР-2021

Поступивший запрос контрагента:

Просим Вас дать разъяснения по следующим вопросам:

1. ДВ на ремонтные работы на резервуаре Р-62 уч-ка Парки смешения тит.46/1 Цех №13
П.42 Труба 325x10 ст3 ГОСТ 8731-74 – 1,2м; П.49 Труба 273x9 ст3 ГОСТ 8731-74 – 1,2м– труба ст3 изготавливается под заказ с учетом монтажной нормы плавления металла от 100т, срок изготовления открытый. Прошу согласовать использование трубы ст20 в рамках ГОСТ 8731-74.
2. ДВ на ремонтные работы на резервуаре Р-44 уч-ка Парки смешения тит.46/1 Цех №13
П. 24 Труба 325x10 ст3 ГОСТ 8731-74 – 1,2м; П.31 Труба 219x7 ст3 ГОСТ 8731-74 – 1,2м - труба ст3 изготавливается под заказ с учетом монтажной нормы плавления металла от 100т, срок изготовления открытый. Прошу согласовать использование трубы ст20 в рамках ГОСТ 8731-74.
3. ДВ на ремонт резервуара №251 уч-ка ПТПВП Цех №6
П.13, п.14 Арматура 12 А-III Ст35ГС ячейка 150x150 – прошу согласовать на Арматура 12 А-III А500С ячейка 150x150
4. ДВ на ремонт резервуара №486 уч-ка ПТПВП Цех №6
П.57, П58 Арматура 12 А-III Ст35ГС ячейка 150x150 – прошу согласовать на Арматура 12 А-III А500С ячейка 150x150
5. ДВ на ремонтные работы на резервуаре Р-122 уч-ка Парки смешения тит.46/1 Цех №13
П18 Труба 377x10 ст3 ГОСТ 8731-74 – 1,2м; п.25 Труба 219x8 ст3 ГОСТ 8731-74 – 1,2м - труба ст3 изготавливается под заказ с учетом монтажной нормы плавления металла от 100т, срок изготовления открытый. Прошу согласовать использование трубы ст20 в рамках ГОСТ 8731-74.
6. ДВ на ремонтные работы на резервуаре Р-161 уч-ка Парки смешения тит.46/1 Цех №13

П18 Труба 325x10 ст3 ГОСТ 8731-74 – 2м; п.25 Труба 377x10 ст3 ГОСТ 8731-74 –2м - труба ст3 изготавливается под заказ с учетом монтажной нормы плавления металла от 100т, срок изготовления открытый. Прошу согласовать использование трубы ст20 в рамках ГОСТ 8731-74.
7. ДВ на ремонт резервуара Р-249 ус-ки Товарно-сырьевые парки Цех №13
П.40 Швеллер стальной горячекатанный 1000мм С255 ГОСТ27772-88 – прошу Вас уточнить тип швеллера. По ГОСТ 27772-88(прокат для строительных конструкций) по пункту 1(сортамент) ГОСТ 8240 регламентирует изготовления швеллеров по номерам от 5 до 40.
8. Просим поднять вопрос, о пересогласовании импортных комплектующих к понтонам фирмы «Ультрафлоут» и «Ваконадэк» на отечественный АГП-1 поставщика «Наш проект». Ввиду отсутствия коммерческих предложений по вышеуказанным фирмам!

Ответ инициатора закупки:

Добрый день.

По пунктам № 1,2,5,6 согласовываем использование трубы Ст20 в рамках ГОСТ 8731-74, т.к. это не будет противоречить условиям эксплуатации.

По пунктам № 3 и 4 согласовываем применение вместо арматуры 12 А-III Ст35ГС ячейка 150x150 указанной в дефектных ведомостях на ремонт резервуаров № 251 и 486 участка ПТПВП цеха №6, арматуру 12 А-III А500С ячейка 150x150.

По пункту № 7 уточняем, что требуемый тип швеллера 12П.

По пункту № 8 сообщаем, что не согласовываем комплектующие АГП-1 для применения к понтонам фирмы «Ультрафлоут» и «Ваконадэк».