

Поступивший запрос контрагента

Сообщаю Вам, что при рассмотрении ПДО №301-КС-2023 «Техническое перевооружение установки производства серы. Снижение выбросов диоксида серы из дымовой трубы» возникли следующие вопросы:

1. В предоставленных ниже ведомостях работ выявлены корректировки (уменьшение) проектных объемов работ. Данные отклонения от проекта не являются изменениями в проекте. Прошу Вас дать разъяснение.

№ ведомости	№ проекта	Комментарий
20:00855 20:01506	0537-(5-2581)-74-ТИ(ЭОТ2) с изм.1	учтена только часть объема по изоляции матами в фольма-ткани, остальные проектные объемы в ведомость не вошли
20:01187-1 20:01402 20:01497-1	0537-(5-2581)-74-ТМ4 с изм.1,2	скорректированы длины трубопроводов
20:01431	0537-(5-2581)-74-ТИ4	скорректированы объемы изоляции трубопроводов
20:01450-1	0537-(5-2581)-74-ТИ(ЭОТ4)	скорректированы объемы изоляции трубопроводов
20:01479	0537-(5-2581)-74-ТИ2 доп. на изм.2	учтены только объемы, добавленные по изм.2
20:01182	0537-(5-2581)-74-ТИ9/1	ведомостью работ не учтены объемы, внесенные в проект по изм.1

2. В ведомостях работ 16:01081-1, 16:01130 по проекту 0537-(5-2581)-74-КЖ9/2.1 с изм.1 не включены материалы для устройства фундаментов, либо включены не в полном объеме. Прошу Вас дать разъяснение.
3. В протоколе договорной цены разделы КЖ6.1 и КЖ6.2 проекта 0537-(5-2581)-74 указаны без изменений, а в приложении к ПДО представлен изм.1. Прошу разъяснить учитывать ли изм.1 при расчете.
4. В ведомостях работ 20:00695, 20:01219 по проекту 0537-(5-2581)-74-ТМ2 изм.1-5 не включены материалы для устройства трубопроводов, либо включены не в полном объеме. При этом ВОР №20:01283 вообще отсутствует. Прошу Вас дать разъяснение.

5. На основании Инструкции №ЛТНиДО-205 «По антикоррозионной защите и огнезащите конструкций, трубопроводов и оборудования» прошу Вас согласовать применение следующего лакокрасочного покрытия для металлоконструкций:

- 1 слой эпоксидная грунт-эмаль Prodecor 2201 (2x80 мкм);
 - 2 слой полиуретановая эмаль Prodecor 2302 (1x60 мкм);
- Общая толщина – 220 мкм.

6. В виду того, что заложенный в тендерной проектной документации материал «Армофайер Конструктив» для огнезащиты металлоконструкций снят с производства, а его аналог «Армофайер ИН» отсутствует в Инструкции №ЛТНиДО-205 прошу Вас согласовать применение следующего лакокрасочного покрытия для ОГЗ:

- 1 слой эпоксидная грунт-эмаль Prodecor 2201 (160 мкм);
- 2 слой огнезащитная эмаль Огракс-МСК (толщина зависит от требуемого предела огнестойкости);
- 3 слой полиуретановая эмаль Prodecor 2302 (60 мкм)

Ответ инициатора закупки

1. По пунктам 1÷4. Ведомости объемов работ, выставленные на тендер, учитывают работы, не выполненные в предыдущий период строительства.
2. Пункт 5. Допускается производить замену материалов АКЗ указанных в проекте на материалы, включенные в приложение 4 инструкции №ЛТНиДО-205 «По антикоррозионной защите и огнезащите конструкций, трубопроводов, оборудования» для соответствующей сферы применения, с сохранением гарантийного срока эксплуатации, нормированным количеством слоев и толщины покрытия, графика производства работ и без внесения изменений в проектно-сметную документацию.
3. Пункт 6. Допускается производить замену материалов ОГЗ указанных в проекте на материалы, включенные в приложение 4 инструкции №ЛТНиДО-205 «По антикоррозионной защите и огнезащите конструкций, трубопроводов, оборудования» для соответствующей сферы применения, с обеспечением требуемым по проекту пределом огнестойкости.